

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En base a los artículos 70 y 71 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reúnen en la localidad de **COCALZINGO, Municipio de Alpatlahuac, Ver.**, siendo las 20 horas del día Agosto del año 2015, las personas cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta para hacer constar el acto de Entrega-Recepción de la presente obra:

Nº de obra: 2015300080018

Localidad: LA CASCADA

Descripción: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE LA CASCADA, EL ÁGUILA, EL ARQUITO, TEXOPA, SAN MARTIN CABALLERO, EL MIRADOR Y CALZACAYO, MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC, VER.**

Nº de contrato: CTO-OP/ALPVZ-15/005 Fecha: 10/JUNIO/2015

Importe: \$ 1,837,500.00

Plazo ejecución:

Inicio: 10/JUNIO/2015

Termino: 8/SEPTIEMBRE/2015

Contratista: **SERVICIO DE INGENIERÍA DE LA SIERRA S.A DE C.V**

R.F.C.: SIS061221QE0

Sefiplan: 28064

Convenio adicional:

\$ ---

Pagos Ejercidos:

Pago de Anticipo (30 %)

\$ 551,250.00

Pago de Estimación # 1 (parcial)

\$ 730,474.14

Pago de Estimación # 2 (finiquito)

\$ 547,855.60

Retención del 5 al Millar

\$ 7920.26

Importe Ejercido Real: - - - - -

\$ 1,837,500.00

Garantías: Compañía:

Tipo:

Numero:

Monto:

Fecha:

ACE FIANZAS MONTERREY

Anticipo

1623981

\$551,250.00

10/06/2015

ACE FIANZAS MONTERREY

Cumplimiento

1623979

\$158,405.17

10/06/2015

ACE FIANZAS MONTERREY

Vicios Ocultos

1649627

\$183,750.00

20/08/2015

Descripción de los trabajos:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400M2, INCLUYE: MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA.  
PRELIMINARES: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.NF'C=100KG/CM2, DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. BASES PARA ANCLAJE DE CASTILLOS DE SECCIÓN CUADRADA DE 0.40 M DE ALTURA, 0.20 M DE BASE, CONCRETO F'C=200KG/CMS2 (P.U.O.T.) INCLUYE: MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. CADENA DE DESPLANTE CON SECCIÓN DE 12 X 20 CM CONCRETO F'C=200KG/CMS2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.) FABRICACIÓN DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 x 20 x 40 JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:8. EN JUNTAS DE HASTA 2.5 CM. CON ACABADO APARENTE. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.) CASTILLO CON SECCIÓN DE 12.5 x 15CM. CONCRETO F'C=200KG/CMS2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE:

**Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...**

Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47  
Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com

#

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLAHUAC, VER. OBRAS PUBLICAS 2014 - 2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLAHUAC, VER. SINDICATURA UNICA 2014 - 2017

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ejecución. (P.U.OT.) DALA DE CERRAMIENTO, CON SECCIÓN DE 12.5 X 20 CM CONCRETO F'C=200KG/CMS2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ejecución. (P.U.OT.) LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, F'C=200 KG/CM<sup>2</sup>, DE 10 CM. CIMBRA APARENTE REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA Y VARILLA DEL N° 3 A 1/4 DEL CLARO ACABADO APARENTE. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CONSTRUCCIÓN DE GOTERO. (P.U.O.T.). PISO DE 8CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150KG/CM<sup>2</sup>. ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), Y HERRAMIENTA. PRETEL DE TABIQUE ROJO COMÚN EN 15 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: PUERTAS Y VENTANAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CON CHAPA MEDIDAS 2.10 X 0.90 DE HERRERÍA INCLUYE: MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON HOJAS CORREDIZAS, EN PERFILES TUBULARES Y PROTECCIONES DE CUADRADO 3/8 MEDIDAS SEGÚN PLANOS, DE HERRERÍA INCLUYE: CRISTAL DE 3MM, MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T PUERTAS Y VENTANAS: INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDUIT CUADRADA Y POLIDUCTO NARANJA PARA RECIBIR INSTALACIÓN ELÉCTRICA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA SDQO-1,2 HILOS 1 CIRCUITO DE SOBREPONER INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA (P.U.O.T) INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se determina que **LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN.**

En consecuencia el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver., recibe de conformidad la obra mencionada, autorizándole al contratista el finiquito contable y administrativo correspondiente.

La presente acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el artículo 68 de la Ley de Obras Y Servicios Relacionados con Ellas Públicas del Estado de Veracruz-Llave, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la contratante, hasta por un plazo de 12 meses.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLÁHUAC, VER. PRESIDENCIA 2014 - 2017


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLÁHUAC, VER. SINDICATURA UNICA OBRAS PUBLICAS 2014 - 2017

Por el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver...

  
Presidente Municipal;

  
Síndico Municipal;



Director de Obras Públicas;

  
Supervisor de Obras Públicas;


Por el contratista...

SERVICIO DE INGENIERÍA DE LA SIERRA S.A DE C.V.

Representante...

  
  
Ing. Leonel Sánchez Reyes


  
C. Pedro Zavaleta Bello

  
Ing. Rolando Llanos Saavedra

  
Arq. Julio Cesar Montiel Aquino

Representante...

  
ING. GUILLERMO GONZÁLEZ  
SAAVEDRA

  
En este mismo acto y con el objetivo de que la obra se ponga en funcionamiento a la brevedad, el H. Ayuntamiento de ALPATLÁHUAC, Ver., hace entrega oficial de la obra en mención a los Beneficiarios representados por su Comité de Contraloría Social, quienes se comprometen a conservar y vigilar la correcta operación de la obra.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente Acta de Entrega-Recepción a las 12:10 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia al calce y margen quienes en ella intervinieron.

  
**Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...**

Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47  
Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com

**Por el comité de contraloría social...**

**Representante...**

  
HUMBERTO REYES DORANTES  
Presidente del Comité

  
MARTÍN MARTÍNEZ BAUTISTA  
Suplente de Presidente

  
JOSÉ GASPAR FLORES ESPINOZA  
Secretario

  
CARLOS LÓPEZ ESCUDERO  
Suplente de Secretario

  
GUADALUPE ENRÍQUEZ FLORES  
Vocal

  
FAUSTINO REYES BELLO  
Suplente de vocal



