

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En base a los artículos 70 y 71 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz-Llave, se reúnen en la localidad de LA MESA DE BUENA VISTA, Municipio de Alpatlahuac, Ver., siendo las 11:00 horas del día 6-sep del año 2015, las personas cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta para hacer constar el acto de Entrega-Recepción de la presente obra:

N° de obra: 2015300080020

Localidad: LA MESA DE BUENA VISTA

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE LA MESA DE BUENA VISTA, XIQUILA, TEANQUISCO, Y LOMA DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE ALPATLÁHUAC, VER.

N° de contrato: CTO-OP/ALPVZ-15/004 Fecha: 04 DE MAYO DE 2015 Importe: \$2,362,500.00

Plazo ejecución: Inicio: 7 DE MAYO DE 2015 Termina: 7 DE AGOSTO DE 2015

Contratista: CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y LAS ALTAS MONTAÑAS S.A. DE C.V.

R.F.C.: CRC130910T15 Sefiplan: 103099* Convenio adicional: \$ ---

Pagos Ejercidos:	Pago de Anticipo (30 %)	\$ 708,750.00
	Pago de Estimación # 1 (parcial)	\$ 547,855.60
	Pago de Estimación # 2	\$ 547,855.60
	Pago de Estimación #3 (finiquito)	\$ 547,855.60
	Retención del 5 al Millar	\$ 10,183.20

Importe Ejercido Real: ----- \$ 2,362,500.00

Garantías: Compañía:	Tipo:	Numero:	Monto:	Fecha:
ASERTA	Anticipo	3237-08557-0	\$708,750.00	4/05/2015
ASERTA	Cumplimiento	3237-08558-1	\$203,663.80	4/05/2015
	Vicios Ocultos			

Descripción de los trabajos:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400M2, INCLUYE: MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA.
 PRELIMINARES: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.NF'C=100KG/CM2, DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. BASES PARA ANCLAJE DE CASTILLOS DE SECCIÓN CUADRADA DE 0.40 M DE ALTURA, 0.20 M DE BASE, CONCRETO F'C=200KG/CMS2 (P.U.O.T.) INCLUYE: MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. CADENA DE DESPLANTE CON SECCIÓN DE 12 X 20 CM CONCRETO F'C=200KG/CMS2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.) FABRICACIÓN DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 x 20 x 40 JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:8. EN JUNTAS DE HASTA 2.5 CM. CON ACABADO APARENTE. INCLUYE; CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T) CASTILLO CON SECCIÓN DE 12.5 x 15CM. CONCRETO F'C=200KG/CMS2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO

Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...

Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47
 Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ejecución. (P.U.OT.) DALA DE CERRAMIENTO, CON SECCIÓN DE 12.5 X 20 CM CONCRETO F'C=200KG/CMS2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ejecución. (P.U.OT.) LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, F'C=200 KG/CM², DE 10 CM. CIMBRA APARENTE REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA Y VARILLA DEL N° 3 A 1/4 DEL CLARO ACABADO APARENTE. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CONSTRUCCIÓN DE GOTERO. (P.U.O.T.). PISO DE 8CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150KG/CM2. ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), Y HERRAMIENTA. PRETIL DE TABIQUE ROJO COMÚN EN 15 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: PUERTAS Y VENTANAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CON CHAPA MEDIDAS 2.10 X 0.90 DE HERRERÍA INCLUYE: MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON HOJAS CORREDIZAS, EN PERFILES TUBULARES Y PROTECCIONES DE CUADRADO 3/8 MEDIDAS SEGÚN PLANOS, DE HERRERÍA INCLUYE: CRISTAL DE 3MM, MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T PUERTAS Y VENTANAS: INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDUIT CUADRADA Y POLIDUCTO NARANJA PARA RECIBIR INSTALACIÓN ELÉCTRICA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA SDQO-1,2 HILOS 1 CIRCUITO DE SOBREPONER INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA (P.U.O.T) INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se determina que **LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN.**

En consecuencia el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver., recibe de conformidad la obra mencionada, autorizándole al contratista el finiquito contable y administrativo correspondiente.

La presente acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el artículo 68 de la Ley de Obras Y Servicios Relacionados con Ellas Públicas del Estado de Veracruz-Llave, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la contratante, hasta por un plazo de 12 meses.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
PRESIDENCIA
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
OBRAS PÚBLICAS
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
SINDICATURA ÚNICA
2014 - 2017

Por el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver...

Representante...

Presidente Municipal;

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
PRESIDENCIA
Ing. Leonel Sánchez Reyes
2014 - 2017

Síndico Municipal;

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
SINDICATURA UNICA
2014 - 2017

C. Pedro Zavaleta Bello

Director de Obras Públicas;

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
OBRAS PÚBLICAS
Ing. Rolando Llanos Saavedra
2014 - 2017

Supervisor de Obras Públicas;

Arq. Julio Cesar Montiel Aquino

Por el contratista...

Representante...

CONSTRUCTORA REGIONAL DEL CENTRO Y DE LAS ALTAS
MONTAÑAS S.A DE C.V.-

ING. LUIS FUENTES HEREDIA

En este mismo acto y con el objetivo de que la obra se ponga en funcionamiento a la brevedad, el H. Ayuntamiento de ALPATLÁHUAC, Ver., hace entrega oficial de la obra en mención a los **Beneficiarios** representados por su **Comité de Contraloría Social**, quienes se comprometen a conservar y vigilar la correcta operación de la obra.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente **Acta de Entrega-Recepción** a las 12:10 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia al calce y margen quienes en ella intervinieron.

Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...

Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47
Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com

Por el comité de contraloría social...

Representante...

RAMÓN RODRÍGUEZ MORALES
Presidente del Comité

MARÍA GUADALUPE MARCIAL ARRIAGA
Suplente de Presidente

EDILBERTO SAAVEDRA BELLO
Secretario

MODESTO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
Suplente de Secretario

ESPERANZA ZAVALA DELGADO
Vocal

BONIFACIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
Suplente de vocal

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
PRESIDENCIA
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
SINDICATURA ÚNICA
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
OBRAS PÚBLICAS
2014 - 2017