








FINIQUITO DE OBRA

Estimación #:	2 (DOS) FINIQUITO		Periodo de Estimación		
Empresa:	GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE C.V.	Del:	26 DE ABRIL 2016	Al:	30 DE JUNIO 2016
Nº de Obra:	2016300080004	Localidad:	TEACALCO	Contrato Nº:	CTO-OP / ALPVZ-16 / 001
Nombre:	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA LOCALIDAD DE TEACALCO, MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC, VER		Importe de Contrato con IVA:	\$ 2,306,579.60	
Periodo del Contrato, Del:	08 DE ABRIL DE 2016	Al:	03 DE AGOSTO DE 2016	Fecha de Contrato:	31 DE MARZO DE 2016
				Anticipo con IVA:	\$691,973.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES						
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO			
PREL	PRELIMINARES																
PRE01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, INCLUYE; MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR EL BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	1,244.40	0	0	1,244.40	\$ 6.67	\$ -	\$ -	\$ 6.67	\$ 8,300.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,300.15		
ALB	ALBAÑILERIA																
ALB01	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.N. F'C=100 KG/CM2, DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR EL BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	190.80	0	0	190.80	\$ 97.99	\$ -	\$ -	\$ 97.99	\$ 18,696.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,696.49		
ALB02	BASES PARA ANCLAJE DE CASTILLOS DE SECCION CUADRADA DE 0.40 M DE ALTURA, 0.20 M DE BASE, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 (P.U.O.T.), INCLUYE; MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR EL BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PZA	360.00	0	0	360.00	\$ 105.51	\$ -	\$ -	\$ 105.51	\$ 37,983.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,983.60		
ALB03	CADENA DE DESPLANTE CON SECCION DE 12 X 20 CM CONCRETO F'C=200KG/CM2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE; CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR EL BENEFICIARIO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	#iREF1	1,272.00	0	0	1,272.00	\$ 106.72	\$ -	\$ -	\$ 106.72	\$ 135,747.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,747.84		
ALB04	FABRICACION DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 X 20 X 40, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - CAL - ARENA 1:2:8. EN JUNTAS DE HASTA 2.5 CM. CON ACABADO APARENTE. INCLUYE; CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR EL BENEFICIARIO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	#iREF1	2,280.00	0	0	2,280.00	\$ 207.52	\$ -	\$ -	\$ 207.52	\$ 473,145.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 473,145.60		
ALB05	CASTILLO CON SECCION DE 12.5 X 15CM. CONCRETO F'C=200KG/CM2-3/4" ARMADO CON ARMEX, INCLUYE; CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR EL BENEFICIARIO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.O.T.)	ML	828.00	0	0	828.00	\$ 155.12	\$ -	\$ -	\$ 155.12	\$ 128,439.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,439.36		
ALB06	DALA DE CERRAMIENTO, CON SECCION 12.5 X 20 CM, CONCRETO F'C=200KG/CM2-3/4, ARMADA CON ARMEX, INCLUYE; CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR EL BENEFICIARIO), Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.(P.U.O.T.)	ML	1,184.00	0	0	1,184.00	\$ 155.07	\$ -	\$ -	\$ 155.07	\$ 183,602.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,602.88		
ALB07	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 K/CM2 10 CM ESPESOR, CIMBRA APARENTE REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA Y VARILLA DEL N°3 A 1/4 DEL CLARO ACABADO APARENTE, INCLUYE; CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CONSTRUCCION DE GOTERO, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR EL BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA.	ML	1,250.00	0	0	1,250.00	\$ 496.93	\$ -	\$ -	\$ 496.93	\$ 621,162.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 621,162.50		

<p>PRESENTO</p>  <p>ING. ANTONIO FLORES CANCINO GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE C.V. CONTRATISTA</p>	<p>VERIFICO</p>  <p>ARQ. JULIO CESAR MONTEIL AQUINO SUPERVISION DE OBRAS</p>	<p>AUTORIZO</p>  <p>ING. ROMANDO LLANOS SAAVEDRA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>ENTERADO DE PAGO</p>  <p>ING. MIGUELINA DOMINGUEZ DORANTES TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>ING. LEONEL SANCHEZ REYES PRESIDENTE MUNICIPAL</p>
---	---	---	---	--










FINIQUITO DE OBRA

Estimación #:	2 (DOS) FINIQUITO	Período de Estimación	
Empresa:	GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE C.V.	Del:	09 DE MAYO ABRIL 2016
		A:	30 DE JUNIO 2016
N° de Obra:	2016300080004	Localidad:	TEACALCO
Nombre:	* CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA LOCALIDAD DE TEACALCO, MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC, VER		Contrato N°:
			CTO-OP / ALPVZ-16 / 001
			Importe de Contrato con IVA:
			\$ 2,306,579.60
			Fecha de Contrato:
			31 DE MARZO DE 2016
Periodo del Contrato, Del:	06 DE ABRIL DE 2016	A:	03 DE AGOSTO DE 2016
			Anticipo con IVA:
			\$691,973.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
ALB08	PISO DE 8 CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'c = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR EL BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA.	M2	1,030.00	0	0	1,030.00	\$ 143.52	\$ -	\$ -	\$ 143.52	\$ 147,825.60	\$ -	\$ -	\$ 147,825.60
ALB09	PRETEL DE TABIQUE ROJO COMUN EN 14 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE; MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR EL BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA.	ML	884.00	0	0	884.00	\$ 42.45	\$ -	\$ -	\$ 42.45	\$ 37,525.80	\$ -	\$ -	\$ 37,525.80
PUE	PUERTAS Y VENTANAS													
PUE01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CON CHAPA MEDIDAS 2.2 X .90 DE HERRERIA, INCLUYE; MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR EL BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.).	PZA	40.00	0	0	40.00	\$ 1,202.37	\$ -	\$ -	\$ 1,202.37	\$ 48,094.80	\$ -	\$ -	\$ 48,094.80
VENT01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS CON HOJAS CORREDIZAS, EN PERFILES TUBULARES Y PROTECCIONES DE CUADRADO DE 3/8" MEDIDAS SEGUN PLANOS, DE HERRERIA, INCLUYE; CRISTAL DE 3MM, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR EL BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)	PZA	120.00	0	0	120.00	\$ 617.19	\$ -	\$ -	\$ 617.19	\$ 74,062.80	\$ -	\$ -	\$ 74,062.80
INS	INSTALACION ELECTRICA													
INE01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CONDUIT CUADRADA Y POLIDUCTO NARANJA PARA RECIBIR INSTALACION ELECTRICA	SAL	200.00	0	0	200.00	\$ 317.16	\$ -	\$ -	\$ 317.16	\$ 63,432.00	\$ -	\$ -	\$ 63,432.00
INE02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD 00-1,2 HILOS 1 CIRCUITO DE SOBREPONER INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA (P.U.O.T.).	PZA	40.00	0	0	40.00	\$ 260.27	\$ -	\$ -	\$ 260.27	\$ 10,410.80	\$ -	\$ -	\$ 10,410.80

<p>PRESENTÓ</p>  ING. ANTONIO FLORES CANCINO GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE C.V. CONTRATISTA	<p>VERIFICÓ</p>  ARQ. JULIO CESAR MONTIEL AQUINO SUPERVISIÓN DE OBRAS	<p>AUTORIZÓ</p>  ING. BOLANDO LLANOS SAAVEDRA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	<p>ENTERADO DE PAGO</p>  CP. MIGUELINA DOMÍNGUEZ DORANTES TESORERO MUNICIPAL
<p>Vo. Bo.</p>  ING. LEONEL SÁNCHEZ REYES PRESIDENTE MUNICIPAL			







