

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En base a los artículos 70 y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Ellas Para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; se reúnen en la localidad de **ALPATLÁHUAC, Municipio de Alpatlahuac, Ver.**, siendo las 10:02 horas del día **10 de septiembre del año 2016**, las personas cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta para hacer constar el acto de **Entrega-Recepción** de la presente obra:

N° de obra: **2016 30 008 0013**

Localidad: **ALPATLÁHUAC**

Descripción: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO DE SAN MARTIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC, VER.**

N° de contrato: **CTO-OP/ALPVZ-16/007**

Fecha: **15 DE JULIO DE 2016**

Importe: **\$ 1,729,934.70**

Plazo ejecución: **60 días**

inicio: **18 julio de 2016**

Termino: **16 de septiembre de 2016**

Contratista: **GARCÍA REYES EFRAÍN**

R.F.C.: **GARE890619CM1**

Sefiplan: **107728**

Convenio adicional:

\$ 0.00

Pagos Ejercidos:

Pago de Anticipo (30 %)

\$ 0.00

Pago de Estimación # 1 (normal)

\$ 874,899.78

Pago de Estimación #2 (Finiquito)

\$ 847,578.30

Retención del 5 al Millar

\$ 7,456.62

Importe Ejercido Real:

\$ 1,729,934.70

Garantías:	Compañía:	Tipo:	Numero:	Monto:	Fecha:
CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.		3237-11070-8	\$149,132.30	15 DE JULIO DE 2016
VICIOS	AFIANZADORA ASERTA S.A. DE C.V.		3237-11071-5	172993.47	16 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Descripción de los trabajos:

Construcción de 30 módulos de cuartos dormitorios para 30 beneficiarios que constan de:

- Cimentación a base de: Plantilla de concreto hecho en obra r.n. $f_c=100$ kg/cm² de 5 cms de espesor, base para anclaje de castillo de sección cuadrada de 0.40 m. de altura, 0.25 m. de base, concreto $f_c=200$ kg/cm², y cadena de desplante con sección 12x20 cms concreto $f_c=200$ cm²- 3/4, armada con armex.
- Muros a base de: muro de block macizo de 12x20x40; junteado con mortero cemento-cal- arena 1:2:8 en juntas de hasta 2.5 cm con acabado aparente, castillo con sección de 12.5x15 cm. concreto $f_c=200$ kg/cm²-3/4 armado con armex y dala de cerramiento con sección 12.5 x20 cms concreto $f_c=200$ cm²- 3/4, armada con armex.
- Losa a base de concreto hidráulico $f_c=200$ kg/cm² de 10 cms de espesor, cimbra aparente reforzada con malla electrosoldada y varilla del no 3 a 1/4 del claro. incluye cimbrado, descimbrado,

Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...

Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47
Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com

construcción de gotero y pretil de tabique de barro rojo común en 14 cms , asentado con mortero cemento arena 1:5.

- Pisos de 8 cms de espesor a base de concreto simple $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$, acabado pulido, materiales y herramienta
- Suministro y colocación de puerta de perfiles tubulares y lamina estructural galvanizada con chapa medidas 2.20x0.90 y de ventanas con hojas corredizas en perfiles tubulares y protecciones de cuadrado de 3/8" con cristal de 3 mm.
- Instalación eléctrica a base de caja conduit cuadrada y poliducto naranja y centro de carga sd tipo qo-2 hilos 1 circuito de sobre poner

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se determina que **LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN.**

En consecuencia el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver., recibe de conformidad la obra mencionada, autorizándole al contratista el finiquito contable y administrativo correspondiente.

La presente acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el artículo 68 de la Ley de Obras Y Servicios Relacionados con Ellas Públicas del Estado de Veracruz-Llave, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la contratante, hasta por un plazo de 12 meses.

Por el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver...

Presidente Municipal;

Síndico Municipal;

Director de Obras Públicas;

Supervisor de Obras Públicas;

Por el contratista

Representante...

Ing. Leonel Sánchez Reyes

C. Pedro Zavaleta Bello

Ing. Rolando Llanos Saavedra

Ing. Humberto Rodríguez Peña

C. Efraín García Reyes

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
PRESIDENCIA
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
SINDICATURA UNICA
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
OBRAS PUBLICAS
2014 - 2017

En este mismo acto y con el objetivo de que la obra se ponga en funcionamiento a la brevedad, el H. Ayuntamiento de ALPATLÁHUAC, Ver., hace entrega oficial de la obra en mención a los **Beneficiarios** representados por su **Comité de Contraloría Social**, quienes se comprometen a conservar y vigilar la correcta operación de la obra.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente **Acta de Entrega-Recepción** a las 12:38 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia al calce y margen quienes en ella intervinieron.

Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...

Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47
Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com


Por el H. Comité de Contraloría...

Representante...


Presidente del comité;


Blandina Ríos Hernández

Suplente del presidente;


José Mauricio Lara Bautista

Secretario;


Francisco Sánchez Hernández

Suplente de secretario;

Cristina Urbano Gómez

Vocal


Oscar Chama Martínez

Suplente de vocal


Irvin Enrique Sánchez