

FINIQUITO DE OBRA

Estimación #:	2a. ESTIMACION		Periodo de Estimación
Empresa:	RAFAEL HEREDIA FUENTES	Del:	26/05/2016
		AJ:	30/07/2016
Nº de Obra:	2016300080063	Localidad:	ALPATLAHUAC
Nombre:	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS DEL CERRITO (DOS ESCALINATAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC.	Contrato Nº:	CTO-OP/ALPVZ-16/004
		Importe de Contrato con IVA:	\$ 1,395,000.00
		Fecha de Contrato:	27 DE ABRIL DE 2016
Periodo del Contrato. Del:	02 DE MAYO DE 2016	AJ:	30 DE JULIO DE 2016
		Anticipo con IVA:	\$0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
ESC	ESCALINATAS Y JARDINERAS													
PRE	PRELIMINARES													
04-2370	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2	M2	2712.71	0.00	0.00	2712.71	\$ 6.31	\$0.00	\$0.00	\$ 6.31	\$17,117.20	\$0.00	\$0.00	\$17,117.20
04-5010	EXCAVACION A MANO EN CEPAS, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL TIPO I, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	84.68	0.00	0.00	84.68	\$ 98.98	\$0.00	\$0.00	\$ 98.98	\$8,381.63	\$0.00	\$0.00	\$8,381.63
04-9040	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CEPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA OBRA	M3	16.94	0.00	0.00	16.94	\$ 81.75	\$0.00	\$0.00	\$ 81.75	\$1,384.85	\$0.00	\$0.00	\$1,384.85
ALB	ALBAÑILERIA													
9.00	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2 CON SECCIÓN DE 15 CM DE CORONA 20 CM DE BASE X 45 CM DE ALTURA INCLUYE: CIMBRA METÁLICA VACIADO DEL CONCRETO Y DESCIMBRADO	ML	903.19	0.00	0.00	903.19	\$ 220.49	\$0.00	\$0.00	\$ 220.49	\$199,144.36	\$0.00	\$0.00	\$199,144.36
ACA	ACABADOS													
09-3700	FORRADO DE ESCALON Y PERALTE DE RECINTO COLOR GRIS OSCURO DE 40 X 40 X02 CM CON REMATE DE NARIZ ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	ML	1372.00	0.00	0.00	1372.00	\$ 284.51	\$0.00	\$0.00	\$ 284.51	\$390,347.72	\$0.00	\$0.00	\$390,347.72
09-3702	PISO DE RECINTO COLOR GRIS OSCURO DE 40 X 40 X02 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	585.92	0.00	0.00	585.92	\$ 360.43	\$0.00	\$0.00	\$ 360.43	\$211,183.15	\$0.00	\$0.00	\$211,183.15
D-06	PINTURA, DE COLOR AMARILLO TRAFICO EN GUARNICION, INCLUYE DOS MANOS, MATERIAL Y HERRAMIENTA.	ML	903.19	0.00	0.00	903.19	\$ 37.81	\$0.00	\$0.00	\$ 37.81	\$34,149.61	\$0.00	\$0.00	\$34,149.61
ALUM	ALUMBRADO													
24.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MODELO FO-5 ATIK TIPO II DIFUSOR TRANSPARENTE INCLUYE: REGISTRO ELECTRICO, BASE PIRAMIDAL, LUMINARIA FO-5 ATIK SIMON LIGHTING, FOCO DE 75 W, POSTE METALICO DE 3 A 4 MTS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	17.00	0.00	0.00	17.00	\$ 7,131.64	\$0.00	\$0.00	\$ 7,131.64	\$121,237.88	\$0.00	\$0.00	\$121,237.88

FINIQUITO DE OBRA

Estimación #:	2a. ESTIMACION		Periodo de Estimación
Empresa:	RAFAEL HEREDIA FUENTES	Del:	26/05/2016
		AJ:	30/07/2016
Nº de Obra:	201630006063	Localidad:	ALPATLAHUAC
Nombre:	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS DEL CERRITO (DOS ESCALINATAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC.	Contrato Nº:	CTO-OP/ALPVZ-16/004
		Importe de Contrato con IVA:	\$ 1,395,000.00
		Fecha de Contrato:	27 DE ABRIL DE 2016
Periodo del Contrato. Del:	02 DE MAYO DE 2016	AJ:	30 DE JULIO DE 2016
		Anticipo con IVA:	\$0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
60-0260	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4"	M	668.00	0.00	0.00	668.00	\$ 40.68	\$0.00	\$0.00	\$ 40.68	\$27,174.24	\$0.00	\$0.00	\$27,174.24
60-2710	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 10	M	648.00	0.00	0.00	648.00	\$ 18.53	\$0.00	\$0.00	\$ 18.53	\$12,007.44	\$0.00	\$0.00	\$12,007.44
60-4100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (ECONOMICO) TW CALIBRE 12	M	1497.00	0.00	0.00	1497.00	\$ 15.51	\$0.00	\$0.00	\$ 15.51	\$23,218.47	\$0.00	\$0.00	\$23,218.47
60-4000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA SD QO-2A 3 HILOS 3 CIRCUITOS	PZA	4.00	0.00	0.00	4.00	\$ 402.36	\$0.00	\$0.00	\$ 402.36	\$1,609.44	\$0.00	\$0.00	\$1,609.44
62-1130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA PARA EMPOTRAR, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	104.00	0.00	0.00	104.00	\$ 558.45	\$0.00	\$0.00	\$ 558.45	\$58,078.80	\$0.00	\$0.00	\$58,078.80
JARD	JARDINERIA													
16-5020	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	M2	381.36	0.00	0.00	381.36	\$ 50.87	\$0.00	\$0.00	\$ 50.87	\$19,399.78	\$0.00	\$0.00	\$19,399.78
16-5080	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE OASIS A BASE DE PALMERA ROBELINA Y BELEN Y DURANTAS, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	18.00	0.00	0.00	18.00	\$ 441.67	\$0.00	\$0.00	\$ 441.67	\$7,950.06	\$0.00	\$0.00	\$7,950.06
16-5181	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE OASIS A BASE DE BELEN Y DURANTAS, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	PZA	58.00	0.00	0.00	58.00	\$ 213.14	\$0.00	\$0.00	\$ 213.14	\$12,362.12	\$0.00	\$0.00	\$12,362.12
10.00	CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA TIPO I A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO REMATE DE CONCRETO DE 8CM DE ESPESOR INCLUYE, PLANTAS DE ORNATO, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	18.00	0.00	0.00	18.00	\$ 3,031.99	\$0.00	\$0.00	\$ 3,031.99	\$54,575.82	\$0.00	\$0.00	\$54,575.82
BAN-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR DE 4 X2" PARA BANCA EMPOTRADOS EN LAS JARDINERAS INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 1,631.82	\$0.00	\$0.00	\$ 1,631.82	\$3,263.64	\$0.00	\$0.00	\$3,263.64

FINIQUITO DE OBRA

Estimación #:	2a ESTIMACION		Periodo de Estimación	
Empresa:	RAFAEL HEREDIA FUENTES		Del:	26/05/2016
			Ai:	30/07/2016
Nº de Obra:	2016300080063	Localidad:	ALPATLAHUAC	Contrato Nº:
Nombre:	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS DEL CERRITO (DOS ESCALINATAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC.		Importe de Contrato con IVA:	\$ 1,395,000.00
Periodo del Contrato. Del:	02 DE MAYO DE 2016	Ai:	30 DE JULIO DE 2016	Fecha de Contrato:
				27 DE ABRIL DE 2016
				Anticipo con IVA:
				\$0.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES						
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO			
										SUBTOTAL				\$1,202,586.21	\$0.00	\$0.00	\$1,202,586.21
										IVA				\$192,413.79	\$0.00	\$0.00	\$192,413.79
										TOTAL				\$1,395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395,000.00
CONCENTRADO																	
	ESTIMACIÓN		IMPORTE S/IVA		IMPORTE C/IVA												
	1 (UNO)	\$	721,551.73	\$	837,000.00												
	2 (DOS) FINIQUITO	\$	461,034.48	\$	558,000.00												
	TOTAL:	\$	1,202,586.21	\$	1,395,000.00												
			IMPORTE S/IVA		IMPORTE C/IVA												
	CONTRATO:	\$	1,202,586.21	\$	1,395,000.00												
	CONVENIO:	\$	-	\$	-												
	TOTAL:	\$	1,202,586.21	\$	1,395,000.00												
	IMPORTE FINIQUITO:	\$	1,202,586.21	\$	1,395,000.00												
	SALDO:	\$	-	\$	-												

PRESENTE RAFAEL HEREDIA FUENTES CONTRATISTA	VERIFICÓ ARQ. JULIO CESAR BALLESTER SUPERVISOR DE OBRAS	AUTORIZÓ EDU. EDUARDO LLANOS SAAVEDRA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ENTERADO DE PAGO L. SUSIELINA DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ TESORERO MUNICIPAL	Va. Bn. DR. LEONEL SÁNCHEZ REYES PRESIDENTE MUNICIPAL
---	---	--	--	---

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLAHUAC, VER.
 OBRAS PÚBLICAS
 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLAHUAC, VER.
 TESORERIA
 2014 - 2017