

H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLAHUAC, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2014-2017

FINIQUITO DE OBRA

Estimación #:	FINIQUITO			Periodo de Estimación
Empresa:	EFRAIN GARCIA REYES		Del:	16 DE JULIO DE 2017
Al:		31 DE JULIO DE 2017		
N° de Obra:	2017300080063	Localidad:	ACOLCO	
Nombre:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO ACOLOCO- ALPATLAHUAC DEL MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC, VER.			Contrato N°:
Periodo del Contrato. Del:	12 DE JUNIO DE 2017	Al:	31 DE JULIO DE 2017	OP/004/2017
				Importe de Contrato con IVA:
				\$ 1,899,060.45
				Fecha de Contrato:
				09 DE JUNIO DE 2017
				Anticipo con IVA:
				\$569,718.14



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITMAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITMAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
I	PRELIMINARES													
01-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.	M2	3816.00	694.71	0.00	4510.71	\$ 5.61	\$ -	\$ -	\$ 5.61	\$21,407.76	\$ 3,897.32	\$ -	\$25,305.08
II	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO													
02-01	EXCAVACION A MANO EN CEPA. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.00 MTS.	M3	126.56	95.8213	0.00	222.3813	\$ 109.22	\$ -	\$ -	\$ 109.22	\$13,822.88	\$ 10,465.60	\$ -	\$24,288.486
02-02	GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=200 KG/CM2 DE 0.15x0.20x0.40 MTS CON PASAJUNTAS EN 2 VARILLA DE 3/8" A CADA 50 CMS DE LONGITUD A CADA 10 MTS, JUNTA FEPAMEX Y ACABADO APARENTE. INCLUYE CIMBRA DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO	ML	3164.00		946.26	2217.74	\$ 226.82	\$ -	\$ -	\$ 226.82	\$717,658.48	\$ -	\$ 214,630.69	\$503,027.79
02-03	PREPARACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN BANQUETAS DE FORMA MANUAL. INCLUYE INCORPORACION DE AGUA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	3164.00	762.89	0.00	3926.89	\$ 26.50	\$ -	\$ -	\$ 26.50	\$83,846.00	\$ 20,216.59	\$ -	\$104,062.59
02-04	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150KG/CM2 T.M.A 19 MM REV. 14 CMS. ACABADO RAYADO, TERMINADO ESCOBILLADO, ESQUINA REMATADAS CON VOLTEADOR COSTO POR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CIMBRA EN FRONTERAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	3164.00	831.07	0.00	3995.07	\$ 218.81	\$ -	\$ -	\$ 218.81	\$692,314.84	\$ 181,846.43	\$ -	\$874,161.27
02-05	PINTURA COLOR AMARILLO TRANSITO EN GUARNICIONES 15 CMS DE CORONA Y 15 CMS DE ALTURA DE GUARNICION. INCLUYE LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	3164.00	0.00	299.46	2864.54	\$ 24.52	\$ -	\$ -	\$ 24.52	\$77,581.28	\$ -	\$ 7,342.76	\$70,238.52
III	LIMPIEZA													
03-01	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESECHO DE LA OBRA EN CAMION DE VOLTEO	M2	3816.00	694.34	0.00	4510.34	\$ 7.99	\$ -	\$ -	\$ 7.99	\$30,489.84	\$ 5,547.78	\$ -	\$36,037.62
SUBTOTAL											\$1,897,121.08	\$221,973.72	\$221,973.45	\$1,897,121.36
IVA											\$261,930.37	\$35,515.80	\$35,515.75	\$261,930.42
TOTAL											\$1,899,060.45	\$257,489.52	\$257,489.20	\$1,899,060.78

PRESENTE *[Firma]* EFRAIN GARCIA REYES CONTRATISTA
VERIFICADO *[Firma]* ALICIA LAVINO AZULAR DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
AUTORIZADO *[Firma]* HUMBERTO RODRIGUEZ PENA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ENTERADO DE PAGO *[Firma]*
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLAHUAC, VER. 2014 - 2017
TESORERIA 2014 - 2017
SECRETARÍA DE GOBIERNO 2014 - 2017
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLAHUAC, VER.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2014-2017

FINIQUITO DE OBRA

Estimación #:	FINIQUITO		Periodo de Estimación
Empresa:	EFRAIN GARCIA REYES	Del:	16 DE JULIO DE 2017
		Al:	31 DE JULIO DE 2017
Nº de Obra:	2017300080063	Localidad:	ACOLCO
Nombre:	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO ACOLOCO-ALPATLAHUAC DEL MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC, VER.		Contrato Nº:
Periodo del Contrato. Del:	12 DE JUNIO DE 2017	Al:	31 DE JULIO DE 2017
		Importe de Contrato con IVA:	\$ 1,899,060.45
		Fecha de Contrato:	09 DE JUNIO DE 2017
		Anticipo con IVA:	\$569,718.14



ESTIMACIÓN	CONCENTRADO	
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
1 (UNO NORMAL)	\$ 431,883.64	\$ 500,985.02
2 (DOS NORMAL)	\$ 496,388.22	\$ 575,810.34
3 (TRES FINIQUITO)	\$ 708,849.50	\$ 822,265.42
TOTAL:	\$ 1,637,121.36	\$ 1,899,060.78
	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
CONTRATO:	\$ 1,637,121.08	\$ 1,899,060.45
CONVENIO:	\$ -	\$ -
TOTAL:	\$ 1,637,121.08	\$ 1,899,060.45
IMPORTE FINIQUITO:	\$ 1,637,121.36	1,899,060.78
SALDO:	-\$ 0.28	-\$ 0.33

PRESENTA: *[Signature]* C. EFRAIN GARCIA REYES, CONTRATISTA
 VERIFICO: *[Signature]* A. ANTON LIZARRAGA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 AUTORA: *[Signature]* H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLAHUAC, VER. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ENTERADO DE PAGO: *[Signature]* C.P. MIGUELINA DOMÍNGUEZ DORANTES, TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLAHUAC, VER. OBRAS PÚBLICAS 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLAHUAC, VER. TESORERIA 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLAHUAC, VER. PRESIDENCIA 2014 - 2017