

*[Handwritten signatures]*

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

En base a los artículos 70 y 71 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz-Llave, se reúnen en la localidad de **TECUANAPILLA, Municipio de Alpatlahuac, Ver.**, siendo las 1000 horas del día 02-Sep del año 2015, las personas cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta para hacer constar el acto de Entrega-Recepción de la presente obra:

N° de obra: 2015300080019

Localidad: **TECUANAPILLA**

Descripción: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE TECUANAPILLA, RANCHO NUEVO, Y COLONIA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC, VER.**

N° de contrato: **CTO-OP/ALPVZ-15/003** Fecha: **04/ MAYO/2015** Importe: \$ **2,100,000.00**

Plazo ejecución: Inicio: **8-MAYO-2015** Termina: **13 DE AGOSTO -2015**

Contratista: **CORPIMA S.A. DE C.V.**

R.F.C. **COR-080811-IF1**: Sefiplan: **37072** Convenio adicional: \$ **---**

**Pagos Ejercidos:**

Pago de Anticipo (30 %)	\$ <b>630,000.00</b>
Pago de Estimación # 1 (parcial)	\$ <b>584,379.31</b>
Pago de Estimación # 2 (finiquito)	\$ <b>876,568.97</b>
Retención del 5 al Millar	\$ <b>9,051.73</b>

Importe Ejercido Real: ----- \$

Garantías: Compañía:	Tipo:	Numero:	Monto:	Fecha:
<b>ASERTA AFIANZADORA</b>	<b>Anticipo</b>	<b>3237085550</b>	<b>\$630,000.00</b>	<b>4/05/2015</b>
<b>ASERTA AFIANZADORA</b>	<b>Cumplimiento</b>	<b>3237085563</b>	<b>\$181,034.48</b>	<b>4/05/2015</b>
	<b>Vicios Ocultos</b>			

**Descripción de los trabajos:**

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400M2, INCLUYE: MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA.  
 PRELIMINARES: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.NF'C=100KG/CM2, DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. BASES PARA ANCLAJE DE CASTILLOS DE SECCIÓN CUADRADA DE 0.40 M DE ALTURA, 0.20 M DE BASE, CONCRETO F'C=200KG/CMS2 (P.U.O.T.) INCLUYE: MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. CADENA DE DESPLANTE CON SECCIÓN DE 12 X 20 CM CONCRETO F'C=200KG/CMS2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.) FABRICACIÓN DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 x 20 x 40 JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:8. EN JUNTAS DE HASTA 2.5 CM. CON ACABADO APARENTE. INCLUYE; CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T) CASTILLO CON SECCIÓN DE 12.5 x 15CM. CONCRETO F'C=200KG/CMS2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE; CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ejecución. (P.U.OT.)DALA DE CERRAMIENTO, CON SECCIÓN DE 12.5 X 20 CM CONCRETO F'C=200KG/CMS2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA COMÚN,

**Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...**

Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47  
 Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLÁHUAC, VER. PRESIDENCIA 2014 - 2017

*[Handwritten signature]*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLÁHUAC, VER. OBRAS PUBLICAS 2014 - 2017

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLÁHUAC, VER. SINDICATURA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ejecución. (P.U.OT.) LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, F'C=200 KG/CM<sup>2</sup>, DE 10 CM. CIMBRA APARENTE REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA Y VARILLA DEL N° 3 A 1/4 DEL CLARO ACABADO APARENTE. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CONSTRUCCIÓN DE GOTERO. (P.U.O.T.). PISO DE 8CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150KG/CM<sup>2</sup>. ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), Y HERRAMIENTA. PRETIL DE TABIQUE ROJO COMÚN EN 15 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: PUERTAS Y VENTANAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CON CHAPA MEDIDAS 2.10 X 0.90 DE HERRERÍA INCLUYE: MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON HOJAS CORREDIZAS, EN PERFILES TUBULARES Y PROTECCIONES DE CUADRADO 3/8 MEDIDAS SEGÚN PLANOS, DE HERRERÍA INCLUYE: CRISTAL DE 3MM, MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T PUERTAS Y VENTANAS: INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDUIT CUADRADA Y POLIDUCTO NARANJA PARA RECIBIR INSTALACIÓN ELÉCTRICA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA SDQO-1,2 HILOS 1 CIRCUITO DE SOBREPONER INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA (P.U.O.T) INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se determina que **LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN.**

En consecuencia el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver., recibe de conformidad la obra mencionada, autorizándole al contratista el finiquito contable y administrativo correspondiente.

La presente acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el artículo 68 de la Ley de Obras Y Servicios Relacionados con Ellas Públicas del Estado de Veracruz-Llave, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la contratante, hasta por un plazo de 12 meses.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
PRESENCIA  
2014 - 2017

*[Handwritten signatures]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
OBRAS PUBLICAS  
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
SINDICATURA  
2014 - 2017

Por el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver...

Representante...

Presidente Municipal;

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
Ing. Leonel Sánchez Reyes  
2014 - 2017

Síndico Municipal;

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
SINDICATURA UNICA  
2014 - 2017

Director de Obras Públicas;

C. Pedro Zavaleta Bello  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
OBRAS PÚBLICAS  
2014 - 2017  
Ing. Rolando Llanos Saavedra

Supervisor de Obras Públicas;

Arq. Julio Cesar Montiel Aquino

Por el contratista...

Representante...

CORPIMA S.A DE C.V

C. GERARDO FUENTES HEREDIA

En este mismo acto y con el objetivo de que la obra se ponga en funcionamiento a la brevedad, el H. Ayuntamiento de ALPATLÁHUAC, Ver., hace entrega oficial de la obra en mención a los **Beneficiarios** representados por su **Comité de Contraloría Social**, quienes se comprometen a conservar y vigilar la correcta operación de la obra.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente **Acta de Entrega-Recepción** a las 12:10 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia al calce y margen quienes en ella intervinieron.

**Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...**

Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47  
Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com

**Por el comité de contraloría social...**

**Representante...**

HERMINIO ESCUDERO MIRANDA  
 Presidente del Comité

FILEMON OLVERA CASTRO  
 Suplente de Presidente

CATALINA MIRANDA RAYÓN  
 Secretario

BENIGNO JUSTO URBANO ALFONSO  
 Suplente de Secretario

SOLEDAD DOMÍNGUEZ ROSALES  
 Vocal

PAULA REYES ENRÍQUEZ  
 Suplente de vocal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ALPATLÁHUAC, VER.  
**PRESIDENCIA**  
 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ALPATLÁHUAC, VER.  
**OBRAS PUBLICAS**  
 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ALPATLÁHUAC, VER.  
 SINDICATURA JUNIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ALPATLÁHUAC, VER.  
**OBRAS PUBLICAS**  
 2014 - 2017