

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En base a los artículos 70 y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; se reúnen en la localidad de **UNIÓN CRUZ VERDE, Municipio de Alpatlahuac, Ver.**, siendo las 12:10 horas del día 30 DE DICIEMBRE del año 2015, las personas cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta para hacer constar el acto de Entrega-Recepción de la presente obra:

N° de obra: 2015 30 008 0023 Localidad: UNIÓN CRUZ VERDE

Descripción: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE UNIÓN CRUZ VERDE, TEANQUISCO Y AYAHUALULCO DEL MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC, VER.**

N° de contrato: CTO-OP/ALPVZ-15/010 Fecha: 4/NOVIEMBRE/2015 Importe: \$892,500.00

Plazo ejecución: 56 DÍAS Inicio: 05/NOV/2015 Termino: 30/DIC/2015

Contratista: **CONSTRUCTORA LUVA S.A DE C.V**

R.F.C.: CLU1401249T5 Sefiplan: 103066 Convenio adicional: \$ ---

Pagos Ejercidos:
 Pago de Anticipo (30 %) \$ 267,750.00
 Pago de Estimación # 1 (finiquito) \$ 620,903.02
 Retención del 5 al Millar \$ 3,846.98

Importe Ejercido Real: ----- \$ 892,500.00

Garantías: Compañía:	Tipo:	Numero:	Monto:	Fecha:
SOFIMEX S.A.	Anticipo	1975796	\$267,750.00	4/11/2015
SOFIMEX S.A.	Cumplimiento	1975803	\$76,939.65	4/11/2015
SOFIMEX S.A.	Vicios Ocultos	1976104	\$89,250.00	30/12/2015

Descripción de los trabajos:
 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400M2, INCLUYE: MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA.
 PRELIMINARES: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.NFC=100KG/CM2, DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. BASES PARA ANCLAJE DE CASTILLOS DE SECCIÓN CUADRADA DE 0.40 M DE ALTURA, 0.20 M DE BASE, CONCRETO F'C=200KG/CMS2 (P.U.O.T.) INCLUYE: MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. CADENA DE DESPLANTE CON SECCIÓN DE 12 X 20 CM CONCRETO F'C=200KG/CMS2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.OT.) FABRICACIÓN DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 x 20 x 40 JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:8. EN JUNTAS DE HA STA 2.5 CM. CON ACABADO APARENTE. INCLUYE; CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T) CASTILLO CON SECCIÓN DE 12.5 x 15CM. CONCRETO F'C=200KG/CMS2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ejecución. (P.U.OT.) DALA DE CERRAMIENTO, CON SECCIÓN DE 12.5 X 20 CM CONCRETO F'C=200KG/CMS2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ejecución. (P.U.OT.) LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, F'C=200 KG/CM², DE 10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLAHUAC, VER. OBRAS PÚBLICAS 2014 - 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CM. CIMBRA APARENTE REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA Y VARILLA DEL N° 3 A 1/4 DEL CLARO ACABADO APARENTE. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CONSTRUCCIÓN DE GOTERO. (P.U.O.T.). PISO DE 8CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150KG/CM2. ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), Y HERRAMIENTA. PRETEL DE TABIQUE ROJO COMÚN EN 15 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: PUERTAS Y VENTANAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CON CHAPA MEDIDAS 2.10 X 0.90 DE HERRERÍA INCLUYE: MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON HOJAS CORREDIZAS, EN PERFILES TUBULARES Y PROTECCIONES DE CUADRADO 3/8 MEDIDAS SEGÚN PLANOS, DE HERRERÍA INCLUYE: CRISTAL DE 3MM, MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T PUERTAS Y VENTANAS: INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDUIT CUADRADA Y POLIDUCTO NARANJA PARA RECIBIR INSTALACIÓN ELÉCTRICA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA SDQO-1,2 HILOS 1 CIRCUITO DE SOBREPONER INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA (P.U.O.T) INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se determina que **LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN.**

En consecuencia el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver., recibe de conformidad la obra mencionada, autorizándole al contratista el finiquito contable y administrativo correspondiente.

La presente acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el artículo 68 de la Ley de Obras Y Servicios Relacionados con Ellas Públicas del Estado de Veracruz-Llave, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la contratante, hasta por un plazo de 12 meses.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLÁHUAC, VER. PRESIDENCIA 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLÁHUAC, VER. SINDICATURA ÚNICA 2014 - 2017

Handwritten signatures and stamps on the right side of the document, including a stamp for 'H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLÁHUAC, VER. OBRAS PÚBLICAS 2014 - 2017'.

Por el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver...

Presidente Municipal;

Síndico Municipal;

Director de Obras Públicas;

Supervisor de Obras Públicas;

Por el contratista...

CONSTRUCTORA LUIVA

Representante...

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLAHUAC, VER.
PRESIDENCIA
2014 - 2017

Ing. Leonel Sánchez Reyes

C. Pedro Zavaleta Bello

Ing. Rolando Llanos Saavedra

Arq. Julio César Montiel Aquino

Representante...

ING. JAVIER URIEL RINCÓN
CASTRO

En este mismo acto y con el objetivo de que la obra se ponga en funcionamiento a la brevedad, el H. Ayuntamiento de ALPATLAHUAC, Ver., hace entrega oficial de la obra en mención a los **Beneficiarios** representados por su **Comité de Contraloría Social**, quienes se comprometen a conservar y vigilar la correcta operación de la obra.


No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente **Acta de Entrega-Recepción** a las 12:10 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia al calce y margen quienes en ella intervinieron.


Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...


Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47
Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com

Por el comité de contraloría social...

Representante...



ALEJANDRA LÓPEZ MENDOZA
Presidente del Comité


CATALINA MARTÍNEZ MÉNDEZ
Suplente de Presidente


VENEDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Secretario


BALTAZAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
Suplente de Secretario

PEDRO ENRÍQUEZ PELAYO
Vocal


RITA DOMÍNGUEZ GÓMEZ
Suplente de vocal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
OBRAS PUBLICAS
2014 - 2017
PRESIDENCIA