

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En base a los artículos 70 y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; se reúnen en la localidad de **TEACALCO, Municipio de Alpatlahuac, Ver.**, siendo las ___ horas del día 28 DE JULIO del año 2016, las personas cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta para hacer constar el acto de **Entrega-Recepción** de la presente obra:

N° de obra: 2016 30 008 0004

Localidad: TEACALCO

Descripción: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA LOCALIDAD DE TEACALCO, MUNICIPIO DE ALPATLÁHUAC, VER.**

N° de contrato: CTO-OP/ALPVZ-16/001

Fecha: 31/MARZO/2016

Importe: \$2,306,579.60

Plazo ejecución: 120 DÍAS

Inicio: 06/ABRIL/2016

Termino: 03/AGOSTO/2016

Contratista: **GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A DE C.V**

R.F.C.: GCA090429H53

Sefiplan: 40699

Convenio adicional:

\$ ---

Pagos Ejercidos:

Pago de Anticipo (30 %)

\$ 691,973.00

Pago de Estimación # 1 (normal)

\$ 946,550.46

Pago de Estimación # 2 (finiquito)

\$ 658,113.11

Retención del 5 al Millar

\$ 9,942.15

Importe Ejercido Real: - - - - -

\$ 2,306,578.71

Garantías: Compañía:

Tipo:

Numero:

Monto:

Fecha:

ASERTA AFIANZADORA

ANTICIPO

10225-5

\$691,973.00

31/MAR/2016

ASERTA AFIANZADORA

CUMPLIMIENTO

10226-4

\$198,843.07

31/MAR/2016

ASERTA AFIANZADORA

VICIOS

10659-0

\$230,567.96

05/AGO/2016

Descripción de los trabajos:

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400M2, INCLUYE: MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA.
 PRELIMINARES: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA R.NF'C=100KG/CM2, DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. BASES PARA ANCLAJE DE CASTILLOS DE SECCIÓN CUADRADA DE 0.40 M DE ALTURA, 0.20 M DE BASE, CONCRETO F'C=200KG/CMS2 (P.U.O.T.) INCLUYE: MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. CADENA DE DESPLANTE CON SECCIÓN DE 12 X 20 CM CONCRETO F'C=200KG/CMS2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T.) FABRICACIÓN DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 12 x 20 x 40 JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:8. EN JUNTAS DE HA STA 2.5 CM. CON ACABADO APARENTE. INCLUYE; CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (P.U.O.T) CASTILLO CON SECCIÓN DE 12.5 x 15CM. CONCRETO F'C=200KG/CMS2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ejecución. (P.U.O.T.) DALA DE CERRAMIENTO, CON SECCIÓN DE 12.5 X 20 CM CONCRETO F'C=200KG/CMS2-3/4", ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ejecución. (P.U.O.T.) LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO, F'C=200 KG/CM², DE 10 CM. CIMBRA APARENTE REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA Y VARILLA DEL N° 3 A 1/4 DEL CLARO ACABADO APARENTE. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CONSTRUCCIÓN DE

Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...

Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47
 Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com

GOTERO. (P.U.O.T.). PISO DE 8CM DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150KG/CM2. ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), Y HERRAMIENTA. PRETIL DE TABIQUE ROJO COMÚN EN 15 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE: MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: PUERTAS Y VENTANAS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA CON CHAPA MEDIDAS 2.10 X 0.90 DE HERRERÍA INCLUYE: MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON HOJAS CORREDIZAS, EN PERFILES TUBULARES Y PROTECCIONES DE CUADRADO 3/8 MEDIDAS SEGÚN PLANOS, DE HERRERÍA INCLUYE: CRISTAL DE 3MM, MANO DE OBRA, (SOLO OFICIAL, AYUDANTE PUESTO POR BENEFICIARIO), MATERIALES Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T PUERTAS Y VENTANAS: INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CONDUIT CUADRADA Y POLIDUCTO NARANJA PARA RECIBIR INSTALACIÓN ELÉCTRICA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA SDQO-1,2 HILOS 1 CIRCUITO DE SOBREPONER INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA (P.U.O.T) INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se determina que **LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN.**

En consecuencia el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver., recibe de conformidad la obra mencionada, autorizándole al contratista el finiquito contable y administrativo correspondiente.

La presente acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el artículo 68 de la Ley de Obras Y Servicios Relacionados con Ellas Públicas del Estado de Veracruz, Llave, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la contratante, hasta por un plazo de 12 meses.

[Handwritten signature]
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE ALPATLÁHUAC, VER.
PRESIDENCIA
 2014 - 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE ALPATLÁHUAC, VER.
OBRAS PÚBLICAS
 2014 - 2017

[Handwritten signature]

Por el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver...



Representante...

Presidente Municipal;



Ing. Leonel Sánchez Reyes

Síndico Municipal;



C. Pedro Zavaleta Bello

Director de Obras Públicas;

Ing. Rolando Llanos Saavedra

Supervisor de Obras Públicas;

Arq. Julio Cesar Montiel Aquino

Por el contratista...

Representante...

GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A DE C.V

C. ANTONIO FLORES CANCINO

En este mismo acto y con el objetivo de que la obra se ponga en funcionamiento a la brevedad, el H. Ayuntamiento de ALPATLAHUAC, Ver., hace entrega oficial de la obra en mención a los **Beneficiarios** representados por su **Comité de Contraloría Social**, quienes se comprometen a conservar y vigilar la correcta operación de la obra.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente **Acta de Entrega-Recepción** a las 12:10 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia al calce y margen quienes en ella intervinieron.

Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...

Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47
Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com

Por el comité de contraloría social...

Representante...


AURELIANO ISAIAS ESCUDERO
DOMÍNGUEZ
Presidente del Comité


JACOBO REYES ALFONSO
Suplente de Presidente


MÓNICA RAYÓN REYES
Secretario


ÁGUEDA DELGADO GARCÍA
Suplente de Secretario


HUMBERTO REYES LLANOS
Vocal


JUSTO MARTÍNEZ SAAVEDRA
Suplente de vocal


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
PRESIDENCIA
2014 - 2017




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
OBRAS PÚBLICAS
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ALPATLÁHUAC, VER.
SINDICATURA

Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...

Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47
Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com