

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

En base a los artículos 70 y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Ellas Para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; se reúnen en la localidad de **ATEOPA, Municipio de Alpatlahuac, Ver.**, siendo las \_\_\_\_ horas del día **19 de noviembre 2016**, las personas cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta para hacer constar el acto de **Entrega-Recepción** de la presente obra:

N° de obra: **2016 30 008 0005** Localidad: **ATEOPA**

Descripción: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA LOCALIDAD DE ATEOPA, MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC, VER.**

N° de contrato: **CTO-OP/ALPVZ-16/008** Fecha: **02/AGOSTO/2016** Importe: **\$2,306,579.60**

Plazo ejecución: **104 DÍAS** Inicio: **08//AGOSTO/2016** Terminó: **19/NOVIEMBRE/2016**

Contratista: **CONSTRUCTO COSMAKY S.A DE C.V**

R.F.C.: **CCO1509079D8** Sefiplan: **108227** Convenio adicional: **\$ - - -**

**Pagos Ejercidos:**

Pago de Anticipo (0 %)	\$ 0.00
Pago de Estimación # 1	\$ 917,376.72
Pago de estimación # 2 (finiquito)	\$ 1,379,260.72
Retención del 5 al Millar	\$ <u>9,942.16</u>

**Importe Ejercido Real:** ----- **\$ 2,306,579.60**

Garantías: Compañía:	Tipo:	Numero:	Monto:	Fecha:
ASERTA AFIANZADORA	CUMPLIMIENTO	110999-1	\$198,843.07	02/08/2016
ASERTA AFIANZADORA	VICIOS	34595-3	\$ 230,657.96	19/11/2016

**Descripción de los trabajos:**

Construcción de 40 módulos de cuartos dormitorios para 40 beneficiarios que constan de:

- Cimentación a base de: Plantilla de concreto hecho en obra r.n. f<sub>c</sub>=100 kg/cm<sup>2</sup> de 5 cms de espesor, base para anclaje de castillo de sección cuadrada de 0.40 m. de altura, 0.25 m. de base, concreto f<sub>c</sub>=200 kg/cm<sup>2</sup>, y cadena de desplante con sección 12x20 cms concreto f<sub>c</sub>=200 cm<sup>2</sup>- 3/4, armada con armex.
- Muros a base de: muro de block macizo de 12x20x40; junteado con mortero cemento-cal- arena 1:2:8 en juntas de hasta 2.5 cm con acabado aparente, castillo con sección de 12.5x15 cm. concreto f<sub>c</sub>=200 kg/cm<sup>2</sup>-3/4 armado con armex y dala de cerramiento con sección 12.5 x20 cms concreto f<sub>c</sub>=200 cm<sup>2</sup>- 3/4, armada con armex.
- Losa a base de concreto hidráulico f<sub>c</sub>=200 kg/cm<sup>2</sup> de 10 cms de espesor, cimbra aparente reforzada con malla electrosoldada y varilla del no 3 a 1/4 del claro. incluye cimbrado, descimbrado, construcción de gotero y pretil de tabique de barro rojo común en 14 cms, asentado con mortero cemento arena 1:5.
- Pisos de 8 cms de espesor a base de concreto simple f<sub>c</sub>= 150 kg/cm<sup>2</sup>, acabado pulido, materiales y herramienta
- Suministro y colocación de puerta de perfiles tubulares y lamina estructural galvanizada con chapa medidas 2.20x0.90 y de ventanas con hojas corredizas en perfiles tubulares y protecciones de cuadrado de 3/8" con cristal de 3 mm.

***Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...***

***Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47  
 Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com***

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ALPATLAHUAC, VER.  
 PRESIDENTE  
 2014 - 2017

*[Firma manuscrita]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ALPATLAHUAC, VER.  
 OBRAS PUBLICAS  
 2014 - 2017

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

- Instalación eléctrica a base de caja conduit cuadrada y poliducto naranja y centro de carga sd tipo qo-2 hilos 1 circuito de sobre poner

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se determina que **LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN.**

En consecuencia el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver., recibe de conformidad la obra mencionada, autorizándole al contratista el finiquito contable y administrativo correspondiente.

La presente acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el artículo 68 de la Ley de Obras Y Servicios Relacionados con Ellas Públicas del Estado de Veracruz-Llave, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la contratante, hasta por un plazo de 12 meses.

Por el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver...

Representante...

Presidente Municipal;

Síndico Municipal;

Director de Obras Públicas;


Supervisor de Obras Públicas;

Por el contratista...


CONSTRUCTO COSMAKY S.A DE C.V

Representante...

C. NICANDRO RAMOS MORALES

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLAHUAC, VER.  
PRESIDENCIA  
2014 2017  
Ing. Leonel Sánchez Reyes

C. Pedro Zavaleta Bello

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLAHUAC, VER.  
OBRAS PÚBLICAS  
Ing. Rolando Llanos Saavedra

Ing. Humberto Rodríguez Peña

En este mismo acto y con el objetivo de que la obra se ponga en funcionamiento a la brevedad, el H. Ayuntamiento de ALPATLAHUAC, Ver., hace entrega oficial de la obra en mención a los Beneficiarios representados por su Comité de Contraloría Social, quienes se comprometen a conservar y vigilar la correcta operación de la obra.

**Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...**


Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47  
Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com


No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente Acta de Entrega-Recepción a las 12:10 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia al calce y margen quienes en ella intervinieron.


Por el comité de contraloría social...

Representante...


  
HONORATO RUIZ HERNÁNDEZ  
Presidente del Comité

  
MARÍA DOLORES CARRERA RUIZ  
Suplente de Presidente

  
PEDRO HERNÁNDEZ REYES  
Secretario

  
ALICIA CRISTINA MORALES RIVERA  
Suplente de Secretario

  
MODESTO ENRÍQUEZ FLORES  
Vocal

  
ANTONIO ENRÍQUEZ FLORES  
Suplente de vocal

Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...

Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47  
Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com



  
Honorato Ruiz Hernández