

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En base a los artículos 70 y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Ellas Para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; se reúnen en la localidad de **ALPATLÁHUAC, Municipio de Alpatlahuac, Ver.**, siendo las \_\_\_ horas del día **1 DE JULIO** del año **2016**, las personas cuyos nombres y firmas figuran al final de esta acta para hacer constar el acto de **Entrega-Recepción** de la presente obra:

N° de obra: **2016 30 008 0009**

Localidad: **ALPATLÁHUAC**

Descripción: **REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE LA SOLEDAD Y CALLE FRANCISCO Y MADERO ENTRE AV. DEL PANTEÓN Y AV. BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ALPATLAHUAC, VER**

N° de contrato: **CTO-OP/ALPVZ-16/002**

Fecha: **31/MARZO/2016**

Importe: **\$2,172,623.56**

Plazo ejecución: **80 DÍAS**

Inicio: **06/ABRIL/2016**

Termino: **25/JUNIO/2016**

Contratista: **CONSTRUCTO COSMAKY S.A DE C.V**

R.F.C.: **CCO1509079D8**

Sefiplan: **108227**

Convenio adicional:

\$ ---

Pagos Ejercidos:

Pago de Anticipo (30 %)

\$ **651,787.07**

Pago de Estimación # 1 (normal)

\$ **979,527.00**

Pago de Estimación #2 (Finiquito)

\$ **531,944.74**

Retención del 5 al Millar

\$ **9,364.76**

Importe Ejercido Real:

\$ **2,172,623.56**

Garantías: Compañía:

Tipo:

Numero:

Monto:

Fecha:

**ASERTA AFIANZADORA**

**ANTICIPO**

**10227-7**

**\$651,787.07**

**31/MAR/2016**

**ASERTA AFIANZADORA**

**CUMPLIMIENTO**

**10228-4**

**\$187,295.13**

**31/MAR/2016**

**ASERTA AFIANZADORA**

**VICIOS**

**10657-4**

**\$217,262.36**

**30/JUN/2016**

Descripción de los trabajos:

**TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y NIVELES**

**DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR**

**CORTE EN MATERIAL TIPO "B" CON MEDIOS MECANICOS, INCLUYE MANO DE OBRA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.**

**ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION EN VOLTEO HASTA UNA DISTANCIA DE 1.00 KM**

**EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL "C" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO)**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ALPATLAHUAC, VER.  
 OBRAS PUBLICAS

**Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...**

**Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47  
 Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE ALPATLAHUAC, VER.  
 PRESIDENCIA  
 2014 - 2017

AFINE CON HERRAMIENTA MANUAL EN MATERIAL "B" HASTA 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: ACARREO Y COMPACTADO.

SUMINISTRO EXTENDIDO Y NIVELADO DE CAMA DE ARENA DE BANCO DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PARA DESCARGAS DOMICILIARIA S-25 DE 6" DIAM.

SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE SILLETA DE INSERCCION DE 12"X 6" DIAM

REGISTROS DE ALBAÑAL CON MUROS DE TABIQUE DE 14 CM APLANADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO

GUARNICIONES

TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELES

EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN MATERIAL TIPO "B" DE 0,00A 1 M DE PROFUNDIDAD (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO)

ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CARRETILLA HASTA UNA DISTANCIA DE 20.00 M PARA RELLENO DE HOMBROS DE LA CALZADA.

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2 CON SECCION DE 15 CM DE CORONA 20 CM DE BASE X 45 CM DE ALTURA INCLUYE : CIMBRA METALICA VACIADO DEL CONCRETO Y DECIMBRADO

SUMUNISTRO Y ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA GUARNICION Y BANQUETAS BANQUETAS  $f_c = 150$  KG/CM2, REVENIMIENTO DE 10 CM. AGREGADO MAXIMO 19 MM. CEMENTO NORMAL.

PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO UNA MANO DE SELLADOR Y DOS DE PINTURA INCLUYE : SUMINISTRO Y APLICACIÓN PAVIMENTO HIDRAULICO

009-D.03 EXCAVACIONES (INCISO 3.01.01.003-H.02) a) EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE: 2) EN MATERIAL TIPO "B".

086-E.02 OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASE ( MATERIAL DE BOLEO) (INCISO 074-H.01) b) DE BASE 1) CUANDO SE EMPLEE UN (1) MATERIAL PETREO b) COMPACTADO AL CIEN POR CIENTO (100%) INCLUYE: MATERIAL DE BANCO (REVESTIMIENTO).

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
PRESIDENCIA  
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
SINDICATURA  
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
OBRAS PUBLICAS  
2014 - 2017

086-E.02 OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE BASE ( MATERIAL ARENO-GRAVOSO) (INCISO 074-H.01) b) DE BASE 1) CUANDO SE EMPLEE UN (1) MATERIAL PETREO b) COMPACTADO AL CIEN POR CIENTO (100%) INCLUYE: MATERIAL DE BANCO (REVESTIMIENTO).

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE CIMBRA COMUN EN REGLAS Y FRONTERAS INCLUYE: DESCIMBRADO.

SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO  $f_c = 250$  KG/CM<sup>2</sup> AGREGADO MAXIMO 19 MM. CEMENTO NORMAL 15 CM DE ESPESOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PASAJUNTAS DE 3/4" (19 MM) X 60 CM DE LONGITUD EN ACERO AL CARBON COOLD ROLLED ASTM A-36.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PASAJUNTAS CORRUGADA DE 1/2" (13 MM) X 70 CM DE LONGITUD.

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE CELOTEX IMPREGNADO CON ASFALTO OXIDADO No. 12 DE 1.27 X 17 CM.

SELLADO DE JUNTA DE EXPANSIÓN HORIZONTAL DE 13 X 20 MM CON ASFALTO OXIDADO No. 12 INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA.

CORTE DE PAVIMENTO FRESCO CON DISCO DE DIAMANTE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE UN TERCIO DEL ESPESOR DEL PAVIMENTO (57 MM), INCLUYE: TRAZO, ALINEACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS PRODUCTO DEL CORTE.

AGUA POTABLE

REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE DE 1/2" DIAM. INCLUYE MANGUERA TIPO SEGURO, COPLES DE REPARACIÓN.

Una vez verificada la obra, mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se determina que **LA OBRA ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA Y EN CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN.**

En consecuencia el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver., recibe de conformidad la obra mencionada, autorizándole al contratista el finiquito contable y administrativo correspondiente.

La presente acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que resulten de la obra y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo y en el artículo 68 de la Ley de Obras Y Servicios Relacionados con Ellas Públicas del Estado de Veracruz-Llave, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la contratante, hasta por un plazo de 12 meses.

*Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...*

Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47  
Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
PRESIDENCIA  
2014 - 2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
SINDICATURA  
2014 - 2017



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
OBRAS PÚBLICAS

Por el H. Ayuntamiento de Alpatlahuac, Ver...

Representante...

Presidente Municipal;

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
**PRESIDENCIA**  
2014 - 2017

Ing. Leonel Sánchez Reyes

Síndico Municipal;

C. Pedro Zavaleta Bello

Director de Obras Públicas;

Ing. Rolando Llanos Saavedra

Supervisor de Obras Públicas;

Arq. Julio Cesar Montiel Aquino

Por el contratista...

Representante...

CONSTRUCTO COSMAKY S.A DE C.V

C. NICANDRO RAMOS MORALES

En este mismo acto y con el objetivo de que la obra se ponga en funcionamiento a la brevedad, el H. Ayuntamiento de ALPATLÁHUAC, Ver., hace entrega oficial de la obra en mención a los **Beneficiarios** representados por su **Comité de Contraloría Social**, quienes se comprometen a conservar y vigilar la correcta operación de la obra.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente **Acta de Entrega-Recepción** a las 12:10 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia al calce y margen quienes en ella intervinieron.

**Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...**

Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47  
Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com

Por el comité de contraloría social...

Representante...

  
VICTOR ALFONSO MARTÍNEZ  
Presidente del Comité

  
ELEUTERIO ÁVILA ALANÍS  
Suplente de Presidente

  
JOSÉ MARTÍNEZ REYES  
Secretario

  
MA. MARTHA HERNÁNDEZ CAMARILLO  
Suplente de Secretario

  
LORENZO ANTONIO MOCTEZUMA  
GERARDO  
Vocal

  
ABUNDIO BELLO VÁZQUEZ  
Suplente de vocal

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
PRESIDENCIA  
2014 - 2017

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
OBRAS PÚBLICAS  
2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ALPATLÁHUAC, VER.  
SINDICATURA  
2014 - 2017

Mujeres y Hombres Honestos Trabajando para Ti...

Entre Av. Iturbide e Hidalgo s/n Tel. 273 73 2 50 47  
Correo: Ayuntamientoalpatlahuac14-17@hotmail.com